

REGIONAL PROJECT MONITORING AND EVALUATION SYSTEM (RPMES)
 REPORT ON THE STATUS OF PROJECTS ENCOUNTERING IMPLEMENTATION PROBLEMS
 As of JULY - SEPTEMBER 2026

Program/Project Title	Location	IA	Fund Utilization (%)	Physical Accomplishment			Issue Details	Issue Typology	Issue Status	Source of Information	Actions Taken	Actions to be Taken	For NPMC Action (Y/N)	Requested Actions from the NPMC
				Target OWPA to date (%)	Actual OWPA to date (%)	Slippage								
Site Development Project at the New Commercial Center	Brgy. Libongao	MEO	100	100	100	0	N. A.	N. A.	N. A.	N. A.	N. A.	N. A.	N. A.	N. A.
Construction of Drainage Canal at Poblacion	Brgy. Poblacion	MEO	100	100	100	0	N. A.	N. A.	N. A.	N. A.	N. A.	N. A.	N. A.	N. A.
Installation of Streetlights at Brgys. Libongao, Poblacion, and Tugbong	Brgys. Libongao, Poblacion, and Tugbong	MEO	50	50	50	0	N. A.	N. A.	N. A.	N. A.	N. A.	N. A.	N. A.	N. A.
Development of Municipal Park and Plaza at New Government Center, Brgy Libongao	Brgy. Libongao	MEO	30	30	30	0	N. A.	N. A.	N. A.	N. A.	N. A.	N. A.	N. A.	N. A.
Road Concreting at Sanitary Landfill, Brgy. Tagaytay	Brgy. Tagaytay	MEO	100	100	100	0	N. A.	N. A.	N. A.	N. A.	N. A.	N. A.	N. A.	N. A.
Road Concreting/Reblocking at Tugbong to Sto. Niño Road	Brgys. Tugbong and Sto. Niño	MEO	100	100	100	0	N. A.	N. A.	N. A.	N. A.	N. A.	N. A.	N. A.	N. A.
Road Concreting and Resurfacing at Libongao NHA	Brgy. Libongao	MEO	100	100	100	0	N. A.	N. A.	N. A.	N. A.	N. A.	N. A.	N. A.	N. A.
Road Concreting at Malinao Extension, Brgy. Poblacion	Brgy. Poblacion	MEO	100	100	100	0	N. A.	N. A.	N. A.	N. A.	N. A.	N. A.	N. A.	N. A.
Construction of Drainage Canal at New Government Center, Brgy. Libongao	Brgy. Libongao	MEO	100	100	100	0	N. A.	N. A.	N. A.	N. A.	N. A.	N. A.	N. A.	N. A.
Riprap, Concreting with Fence at New Government Center, Brgy. Libongao	Brgy. Libongao	MEO	100	100	100	0	N. A.	N. A.	N. A.	N. A.	N. A.	N. A.	N. A.	N. A.
Road Concreting/Reblocking at Brgy. Poblacion to Brgy. Tagaytay	Brgy. Tagaytay	MEO	100	100	100	0	N. A.	N. A.	N. A.	N. A.	N. A.	N. A.	N. A.	N. A.
Road Concreting at Brgy. Libertad	Brgy. Libertad	MEO	100	100	100	0	N. A.	N. A.	N. A.	N. A.	N. A.	N. A.	N. A.	N. A.
Construction of Box Culvert at Brgy. Montebello	Brgy. Montebello	MEO	100	100	100	0	N. A.	N. A.	N. A.	N. A.	N. A.	N. A.	N. A.	N. A.
Road Concreting at Brgy. Libongao	Brgy. Libongao	MEO	100	100	100	0	N. A.	N. A.	N. A.	N. A.	N. A.	N. A.	N. A.	N. A.

Submitted by: **HENRY F. NICOLAS, REnP, PhD, DPA**
 Designation/Office: MPDC / LPMC Secretariat
 Date: September 15, 2026

Submitted by: **HON. BRENZON C. CABINTOY, C.E.**
 Designation/Office: LPMC Chairman
 Date: September 15, 2026